

Akční plán 2024, přehled všech projektů

Strategie	Název projektu	Rok realizace	Odhadovaná cena	Dotace	Zdroj dotace	Skutečná cena	Akční plán	Stav
1.1.	Opravy budova MŠ – WC budova jídelna	2018				106 800 Kč		Dokončeno
1.1.	Sociální zařízení MŠ Hranice	2018				716 600 Kč		Dokončeno
1.1.	Výměna lina ZŠ Hranice	2019				876 759 Kč		Dokončeno
1.1.	ZŠ - zahrada	2020		191 000 Kč	SFŽP	687 002 Kč		Dokončeno
1.1.	MŠ - rekonstrukce kuchyně	2021		1 812 392 Kč	OPŽP	5 924 575 Kč		Dokončeno
1.1.	ZŠ - oprava ploché střechy	2021				2 411 242 Kč		Dokončeno
1.1.	ZŠ - modernizace učeben	2021		11 085 399 Kč	IROP	12 340 363 Kč		Dokončeno
1.1.	ZŠ - rekonstrukce sociálních zařízení	2022				3 784 119 Kč		Dokončeno
1.1.	ZŠ - zahrada	2022				1 042 209 Kč		Dokončeno
1.1.	ZŠ - oprava šikmé střechy	2022		250 000 Kč	KÚKK	6 855 672 Kč		Dokončeno
1.1.	ZŠ - Rekonstrukce topení na staré budově	2024						Příprava
1.1.	ZŠ - Oprava ploché střechy hl. budovy	2024	4 500 000 Kč	500 000 Kč	KÚKK		2024	Příprava
1.1.	MŠ - Rekonstrukce tříd	2026	20 000 000 Kč					Příprava
1.1.	MŠ - zateplení spojovacích krčků	2026	3 500 000 Kč					Příprava
1.1.	ZŠ - Oprava fasády stará budova	2027	12 000 000 Kč					Nezahájeno
1.2.	Podlaha Beseda	2018				240 790 Kč		Dokončeno
1.2.	Sokolovna - výčep	2020				550 000 Kč		Dokončeno
1.2.	Sokolovna - ubytování	2020				150 000 Kč		Dokončeno
1.2.	Sokolovna - velký sál	2021				359 900 Kč		Dokončeno
1.2.	Sokolovna - sociální zařízení	2021				1 151 067 Kč		Dokončeno
1.2.	Restaurace Beseda	2021				1 246 282 Kč		Dokončeno
1.2.	Toalety Beseda	2021				786 767 Kč		Dokončeno
1.2.	Sokolovna - výměna oken	2022				1 063 892 Kč		Dokončeno
1.2.	Sokolovna - výmalba sálu + opona	2022				150 000 Kč		Dokončeno
1.2.	Knihovna a muzeičko	2025	18 000 000 Kč					Příprava
1.2.	Obecní dům Studánka	2023	28 000 000 Kč				2024	Realizace
1.2.	Volnočasový areál Trojmezí	2026	10 000 000 Kč					Příprava
1.2.	Volnočasový park Růžák	2024	30 000 000 Kč			7 000 000 Kč	2024	Realizace
1.2.	Loupežnická stezka							Nezahájeno
1.2.	Přírodní stezka Růžové údolí							Nezahájeno
1.2.	Rekonstrukce domu na náměstí - Husova 46	2027	10 000 000 Kč					Nezahájeno
2.1.	Dětské hřiště ve Studánce	2019		281 776 Kč	MMR	402 537 Kč		Dokončeno

2.1.	Ovocná alej Studánka	2020		15 000 Kč	Dokončeno
2.1.	Solární osvětlení Saské údolí	2020		80 000 Kč	Dokončeno
2.1.	Chodník Vilová	2020		678 225 Kč	Dokončeno
2.1.	Rekonstrukce VO Krásňany	2020		50 000 Kč	Dokončeno
2.1.	Ovocný sad Sportovní	2020		25 000 Kč	Dokončeno
2.1.	Stéla trojstátí	2020			Dokončeno
2.1.	Památník obětem 1. sv. války ve Studánce	2021	263 529 Kč KÚKK	572 537 Kč	Dokončeno
2.1.	Demolice býv. hotelu Praha	2021		1 066 625 Kč	Dokončeno
2.1.	Lipová alej Pastvinská	2023	112 604 Kč	112 604 Kč	Dokončeno
2.1.	Sokolovna - chodník	2023		158 510 Kč	Dokončeno
2.1.	Sokolovna - terasa	2023		163 350 Kč	Dokončeno
2.1.	Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice	2026	12 000 000 Kč		Nezahájeno
2.1.	Rozlučková síň	2026	4 000 000 Kč		Příprava
2.1.	Nový "hotel Praha"				Nezahájeno
2.2.	Parcelace lokality "U St. Nádraží"	2019			Dokončeno
2.2.	Nádražní 522 - ústřední topení	2019			Dokončeno
2.2.	Lékárna - výměna oken a oprava bytů	2019		1 720 681 Kč	Dokončeno
2.2.	Rozšíření vodovodu a kanalizace	2020	7 207 866 Kč SFŽP	24 106 377 Kč	Dokončeno
2.2.	Vítězná 433 - ústřední topení a výměna oken	2020		870 209 Kč	Dokončeno
2.2.	Oprava bytu Hranice (Vítězná)	2020		422 229 Kč	Dokončeno
2.2.	Oprava bytů Studánka (4 byty)	2021		1 525 588 Kč	Dokončeno
2.2.	Oprava bytů Hranice	2023	1 500 000 Kč	2 000 000 Kč	2024 Příprava
2.2.	Sběrný dvůr	2021		646 260 Kč	Dokončeno
2.2.	Parkoviště Nová	2021		1 025 902 Kč	Dokončeno
2.2.	Parcelace lokality "Za Sokolovnou"	2023		22 627 Kč	Dokončeno
2.2.	Rozšíření vodovodu a kanalizace Slovenská	2023		2 726 204 Kč	Dokončeno
2.2.	DPS - Krátká 425	2023		25 407 155 Kč	Dokončeno
2.2.	Husova 478 - rekonstrukce BD	2024	17 000 000 Kč		Příprava
2.2.	Rozšíření vodovodu a kanalizace v lokalitě "U St. Nádraží"	2023	13 000 000 Kč		2024 Příprava
2.2.	Parcelace lokality "Česká"	2026			Nezahájeno
2.2.	Rozšíření vodovodu a kanalizace Habrmanova	2025	25 000 000 Kč		Příprava
2.2.	Rozšíření vodovodu a kanalizace Husova a Alešova	2027			Příprava
2.2.	Rozšíření vodovodu Nad Nádražím				Nezahájeno
2.2.	Rozšíření vodovodu Krásňany				Nezahájeno
2.2.	Rozšíření vodovodu Studánka				Nezahájeno

2.2.	Rozšíření vodovodu Trojmezí					Nezahájeno
2.2.	Rekonstrukce bytového domu Studánka	2027	10 000 000 Kč			Nezahájeno
2.3.	Oprava komunikace U Kina	2019		140 027 Kč KÚKK	433 603 Kč	Dokončeno
2.3.	Polní cesta Krásné údolí	2019			15 000 Kč	Dokončeno
2.3.	Ruská ulice	2019		28 951 682 Kč EU, SN CZ	31 796 892 Kč	Dokončeno
2.3.	Oprava komunikace Na Vyhliče I	2020			1 363 339 Kč	Dokončeno
2.3.	Oprava komunikací Krásňany	2020			301 326 Kč	Dokončeno
2.3.	Parkovací plocha u MŠ Hranice	2020			388 846 Kč	Dokončeno
2.3.	Oprava komunikace Na Vyhliče III	2021	1 250 979 Kč		1 250 979 Kč	Dokončeno
2.3.	Oprava komunikace Pramenní	2021	1 182 715 Kč		1 182 715 Kč	Dokončeno
2.3.	Parkování Studánka	2023	3 500 000 Kč		6 956 102 Kč	2024 Realizace
2.3.	Oprava komunikace Krátká	2023			6 724 362 Kč	Dokončeno
2.3.	Cyklostezka Hranice - Adorf	2024	30 000 000 Kč	318 000 Kč KÚKK	701 195 Kč	2024 Příprava
2.3.	Oprava komunikace Zborovská		8 000 000 Kč		320 000 Kč	Příprava
2.3.	Výstavba komunikace "Mašimova"		5 000 000 Kč			Příprava
2.3.	Výstavba komunikace Karlova		4 000 000 Kč			Příprava
2.3.	Oprava komunikace Česká, Nová					Nezahájeno
2.3.	Oprava komunikace Na Vyhliče II	2025	2 000 000 Kč			Příprava
2.3.	Oprava komunikace Nad Tratí					Nezahájeno
2.3.	Oprava komunikace Slovenská					Nezahájeno
2.3.	Oprava komunikace Máchova					Nezahájeno
2.3.	Průtah městem (Vítězná, Husova)					Nezahájeno
2.3.	Řešení parkování Masarykovo nám.					Nezahájeno
2.3.	Úprava ulice U Pošty	2025				Příprava
2.3.	Oprava komunikace Husova					Nezahájeno
3.1.	Bezbariérový přístup na úřad					Nezahájeno
3.1.	Rekonstrukce obřadní místnosti					Nezahájeno
3.2.	Podpora spolkové činnosti					Realizace